

१२

प्रा.ली.  
०५/०७/१२

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यूआर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्वय के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

१२७९

२११९

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न इस बैठक में श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग तथा नगर विकास विभाग के अन्य अधिकारियों सहित निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश एवं सातों मिशन शहरों के नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम एवं परियोजनाओं से सम्बंधित मुख्य अभियन्तागण एवं निदेशक, सी. एण्ड डी.एस. व अन्य सम्बंधित अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, उ०प्र० पावर कारपोरेशन विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हुए।

2. सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 14018 / 31 / 2012-एन.- ।।। दिनांक 2 मई, 2012 को पढ़कर कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की असन्तोषजनक प्रगति, तथा वाराणसी एवं इलाहाबाद नगरों में पेयजल व सीवरेज परियोजनाओं के निर्माण के परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त सड़कों की पुनर्स्थापना तथा परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराये जाने की कार्य-योजना के सम्बंध में भारत सरकार की टिप्पणी से अवगत कराते हुए निर्देश दिये गये कि कार्यक्रम के यूआईजी. कार्यान्वय के अन्तर्गत माननीय मंत्रीजी, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 24.05.2012 में लिये गये निर्णयानुसार अपूर्ण परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को निर्धारित तिथि तक पूर्ण कराये जाने हेतु संबंधित नगर आयुक्तों से प्राप्त एक्शन प्लान को (यूआईजी. व यूआईडी.एस.एम.टी. कार्यान्वयों के अलग-अलग) बाँड़ कराकर एस.एल.एन.ए. कार्यालय द्वारा उन्हें दिनांक 26.06.2012 तक उपलब्ध कराया जाय। जिस नगर निकाय से एक्शन प्लान प्राप्त नहीं हुये है, उन नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।

3. टीम लीडर, पी.एम.यू. द्वारा अवगत कराया गया कि यूआईजी. कार्यान्वय के अन्तर्गत ₹ 3363.08 करोड़ के व्यय के सापेक्ष ₹ 2363.13 करोड़ की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। स्वीकृत 33 परियोजनाओं में से 2

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

परियोजनाएं (नामतः आगरा ब्रांच सीवर परियोजना एवं कानपुर सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना) के समस्त कार्यों को पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 2012-13 में 11 परियोजनाएं [नामतः मथुरा सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, आगरा सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, आगरा पेयजल परियोजना, आगरा सीवरेज(फेज-1,पार्ट-1) परियोजना, लखनऊ पेयजल(फेज-1,पार्ट-1) परियोजना, लखनऊ पेयजल(फेज-1,पार्ट-2) परियोजना, लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-1) परियोजना, वाराणसी पेयजल(पार्ट-1) परियोजना, इलाहाबाद पेयजल(पार्ट-1) परियोजना, इलाहाबाद पेयजल(पार्ट-2) परियोजना व मेरठ पेयजल परियोजना] जिसके लिये केन्द्रांश की चारों किश्तें अवमुक्त हो चुकी हैं तथा 6 परियोजनाएं [नामतः इलाहाबाद सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, लखनऊ सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, वाराणसी सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, मेरठ सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, मथुरा स्टार्म वाटर ड्रेनेज परियोजना व वाराणसी स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना] जिसके लिये केन्द्रांश की तीन किश्तें अवमुक्त हो चुकी हैं तथा इसके अतिरिक्त मथुरा सीवरेज (जोन 2) परियोजना, जिसके लिये केन्द्रांश की दो किश्तें अवमुक्त हो चुकी हैं, को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। शेष 13 परियोजनाओं [नामतः लखनऊ स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना, कानपुर सीवरेज (इनर ओल्ड एरिया) परियोजना, कानपुर पेयजल (पार्ट-2) परियोजना, कानपुर पेयजल(इनर ओल्ड एरिया) परियोजना, वाराणसी पेयजल(ट्रान्स वर्स्ट्रेट) परियोजना, लखनऊ पेयजल(डिस्ट्रिक्ट-3,पार्ट-1) परियोजना, लखनऊ सीवरेज(डिस्ट्रिक्ट-3,पार्ट-2) परियोजना, कानपुर सीवरेज(डिस्ट्रिक्ट-4,पार्ट-3) परियोजना, कानपुर रीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-2 / एस.टी.पी.) परियोजना, मेरठ सीवरेज(जोन-5 व 7) परियोजना, इलाहाबाद सीवरेज(जोन-डी,फेज-1) परियोजना, वाराणसी पेयजल (ट्रान्स-वर्स्ट्रेट) परियोजना व वाराणसी सीवरेज(ट्रान्स-वर्स्ट्रेट) परियोजना] को वर्ष 2013-14 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। उपरोक्त में से 2 परियोजनाओं [नामतः इलाहाबाद सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना एवं वाराणसी पेयजल(सिस-वर्स्ट्रेट) परियोजना] के उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा 30 परियोजनाओं के लिये स्वीकृत केन्द्रांश की 10 प्रतिशत धनराशि ₹ 252.305 करोड़, जिसे निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यूआर.एम. कार्यक्रम के यूआईजो कार्यान्वय के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

'रिफार्म्स' पूर्ण न होने के कारण रोका गया था, को दिनांक 03.01.2012 की सी.एस.एम.सी. बैठक में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, लेकिन अभी तक उक्त धनराशि प्राप्त नहीं हो सकी है, से अवगत कराया गया।

4. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा दिये गये निम्नवत् निर्देश दिये गये :—

4.1. 6 परियोजनाओं नामतः कानपुर सीवरेज(एस.टी.पी.) परियोजना, लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-3, पार्ट-1) परियोजना, वाराणसी पेयजल(पार्ट-11) परियोजना, मेरठ सीवरेज परियोजना, मथुरा सीवरेज परियोजना, मथुरा स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना, जिनकी निकाय अंश की धनराशि उपलब्ध हो गयी है, के आगामी उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 28.6.2012 तक शासन में प्रेषित किये जाये।

4.2. वर्ष 2012-13 में 18 परियोजनाएं निम्न प्रकार पूर्ण की जायें :—

- (क) माह जुलाई, 2012 तक मथुरा सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना पूर्ण की जाय;
- (ख) माह सितम्बर, 2012 तक 3 परियोजनाएं नामतः आगरा सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, आगरा पेयजल परियोजना व इलाहाबाद सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना पूर्ण की जाये;
- (ग) माह दिसम्बर, 2012 तक 5 परियोजनाएं नामतः लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-1) परियोजना, वाराणसी पेयजल(पार्ट-1) परियोजना, लखनऊ सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना, वाराणसी सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना व मेरठ सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजना पूर्ण की जाये;
- (घ) माह मार्च, 2013 तक 9 परियोजनाएं नामतः इलाहाबाद पेयजल(पार्ट-1) परियोजना, इलाहाबाद पेयजल(पार्ट-2) परियोजना, आगरा सीवरेज (फेज-1,पार्ट-1) परियोजना, लखनऊ पेयजल(फेज-1,पार्ट-1) परियोजना, लखनऊ पेयजल(फेज-1, पार्ट-2) परियोजना, मेरठ पेयजल परियोजना, मथुरा स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना, मथुरा सीवरेज परियोजना व वाराणसी स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना पूर्ण की जाये।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यूआर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

4.3. वर्ष 2013–14 में शेष 13 परियोजनाएं निम्न प्रकार पूर्ण की जायें:—

- (क) माह जून, 2013 तक 4 परियोजनाएं नामतः कानपुर सीवरेज(डिस्ट्रिक्ट-2/एस.टी.पी.) परियोजना, लखनऊ सीवरेज(डिस्ट्रिक्ट-3,पार्ट-1) परियोजना, लखनऊ स्टार्मवाटर ड्रेनेज परियोजना व इलाहाबाद सीवरेज(जोन-डी, फेज़-1) परियोजना पूर्ण की जायें;
- (ख) माह सितम्बर, 2013 तक 7 परियोजनाएं नामतः कानपुर पेयजल (पार्ट-2) परियोजना, कानपुर पेयजल (इनर ओल्ड एरिया) परियोजना, कानपुर सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-1/इनर ओल्ड एरिया) परियोजना, कानपुर सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-4,पार्ट-3) परियोजना, वाराणसी पेयजल(सिस्-वर्लण) परियोजना, लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-3, पार्ट-2) परियोजना व मेरठ सीवरेज (जोन-5 व 7) परियोजना पूर्ण की जायें;
- (ग) माह दिसम्बर, 2013 तक 2 परियोजनाएं नामतः वाराणसी पेयजल (ट्रान्स-वर्लण) परियोजना व वाराणसी सीवरेज (ट्रान्स-वर्लण) परियोजना पूर्ण की जायें।

4.4. अपूर्ण 31 परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों में परिवर्तन प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग की अनुमति के बिना अमान्य होगा।

4.5. यूआई.जी. कार्यान्वयन की अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथियों के अनुसार तथा यूआई.डी.एस.एस.टी. कार्यान्वयन की अपूर्ण परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने के लिये वर्क-वार व माहवार कार्य योजना/माइलस्टोन {प्रित्येक सम्बंधित परियोजना की भौतिक कार्य योजना एवं वित्तीय कार्य योजना संलग्न प्रारूप पर} कार्यदायी संस्था के सम्बंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं सम्बंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी के द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय निदेशालय के माध्यम से 03 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित किया जाय। कार्य योजना की “अभ्युक्ति” स्तम्भ के अन्तर्गत कार्य अवरुद्ध होने का कारण, आदि विवरण प्रस्तुत किये जायें।

4.6. भारत सरकार व आय-व्ययक को छोड़कर शेष सभी स्तरों से धनराशि अवमुक्त कराये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

4.7. प्रत्येक परियोजना से सम्बंधित कार्यदायी संस्था के मुख्य अभियंता से जूनियर इन्जीनियर स्तर तक के अधिकारी/कर्मचारी गण के नाम/पदनाम/परियोजना के निर्माण से सम्बंधित रहने की तिथि का विवरण निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय के माध्यम से 3 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित किया जाय।

4.8. कानपुर सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-4, पार्ट-3) परियोजना की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी.पी.आर. का “स्कोप आफ वर्स” में कोई परिवर्तन न किया जाय (विशेष रूप से नई क्षेत्र सम्मिलित न किया जाय)।

4.9. वाराणसी नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी पेयजल(ट्रान्स-वरुण) परियोजना का 100 एम.एल.डी. क्षमता का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की भूमि 30 जून, 2012 तक ७०प्र० जल निगम को उपलब्ध कराया जाये, तथा वाराणसी सीवरेज (ट्रान्स-वरुण) परियोजना के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु आवश्यक भूमि का प्रस्ताव शासन को 30 जून, 2012 तक उपलब्ध कराया जाय।

4.10. लखनऊ सीवरेज (डिस्ट्रिक्ट-3, पार्ट-2) परियोजना के अन्तर्गत सीवेज पम्पिंग स्टेशन के निर्माण हेतु फरीदनगर में ७०प्र० जल निगम को उपलब्ध करायी गयी भूमि से इन्कोचमेन्ट नगर निगम, लखनऊ द्वारा तत्काल हटवाया जाय।

4.11. मेरठ सालिड-वर्स्ट मैनेजमेंट परियोजना के अन्तर्गत कन्सेशनर फर्म—मैसर्स ए 2 जेड द्वारा कान्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में निर्धारित प्रोसेसिंग प्लांट की विभिन्न यूनिट्स के मशीनरी के डिजाइन में भूमि उपलब्ध (माह नवम्बर, 2011 में) कराये जाने के 6 माह पश्चात् बिना कार्यदाई संस्था एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अपने स्तर से परिवर्तन किये जाने एवं इस प्रकार योजना को पूर्ण किये जाने में विलम्ब का पूर्ण औचित्य एवं डिजाइनों के सम्बंध में पूर्ण विवरण अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या निदेशक, सी.एण्ड डी.एस. द्वारा निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय के माध्यम से 3 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाय।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यान्वयन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

4.12. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत व अपूर्ण समर्त सालिड-वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाओं के अन्तर्गत अवशेष कार्यों की कार्य-वार समीक्षा करते हुए परियोजना के निर्माण एवं यूजर-चार्ज पर समुचित आख्या, अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित, सम्बंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय के माध्यम से 3 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाय।

4.13. इलाहाबाद, वाराणसी एवं लखनऊ नगरों में स्वीकृत सीवरेज व पेयजल परियोजनाओं के अन्तर्गत जिन सड़कों व गलियों में पेयजल/सीवर की पाइप बिछायी जा चुकी है, से सरप्लस मिट्टी तत्काल डिस्पोज करायी जाय एवं पाइप की ट्रैच में भरी गई मिट्टी को नियमानुसार कम्पैक्ट करते एवं समतल बनाते हुए अस्थाई पुनर्स्थापना कर सड़कों को मोटरेबल बनाये जाने का कार्य आगामी वर्ष से पूर्व कराया जाय। पाइप लाइन की लीकेज-टेस्ट व यथावश्यक सुधारात्मक कार्य के पश्चात नगर निगम व उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन सड़कों का नियमानुसार कम्पैक्ट करते हुए स्थाई पुनर्स्थापना के कार्य कराये जाय। प्रत्येक सम्बंधित सड़क/गली की गुणवत्ता के सम्बंध में सड़क/गली की पुनर्स्थापना से सम्बंधित विभाग { उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम/पी.डब्लू.डी./विकास प्राधिकरण वार आख्या तथा पी.डब्लू.डी./विकास प्राधिकरण से उक्त कार्य को कराये जाने के लिये किये गये भुगतान की धनराशि का विवरण तथा उनसे किये गये पत्राचार के विवरण सहित समुचित आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित सम्बंधित नगर आयुक्त निदेशक/एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय के माध्यम से 3 जुलाई, 2012 तक शासन को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जाय।

4.14. सीवर के लिये प्रयोग की जाने वाली पाइपों को सड़क के नीचे बिछाये जाने के लिये बिछाने की तिथि से एक सप्ताह पूर्व सड़क के किनारे स्टैक ना किये जाये, जिससे कि ट्रैफ़िक में व्यवधान न हो।

4.15. निर्माण कार्य से सम्बंधित परियोजना प्रबंधक/परियोजना अभियंता/जूनियर इन्जीनियर तथा ठेकेदार के नाम/पदनाम/मोबाइल नम्बर छपे हुए साइन-बोर्ड प्रत्येक कार्य स्थल पर लगाये जाय। पेयजल/सीवर की पाइप लाइन की ट्रैच के किनारे

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यूआर.एम. कार्यक्रम के यूआईजो कार्यान्वय के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

साइन-बोर्ड लगाये जाय जिससे कि स्थानीय निवासी आवश्यकता पड़ने पर सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार से सम्पर्क कर सकें। इसके अतिरिक्त पैयजल/सीवर की पाइप लाइन की ट्रैंच के किनारे समुचित बैरीकेडिंग का व्यवस्था की जाये जिससे कि कोई दुर्घटना न होने पाये।

4.16. स्थानीय जन प्रतिनिधिगण के सहयोग से सम्बंधित मोहल्लों में बैठक कर परियोजना के कार्यों के सम्बंध में प्रभावित नगर वासियों को परियोजना के लाभ से पूर्ण रूप से अवगत कराये जिससे कि परियोजना के निर्माण में नगर वासियों के सहयोग प्राप्त हो सके।

5. चेयरमैन—कम—मैनेजिंग डायरेक्टर, उ. प्र. पावर कारपोरेशन द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निकायों की क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स पर विद्युत मीटर लगाया जाना प्रस्तावित है, तथा इस कार्य पर लागत की 70 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी, एवं उक्त कार्यवाही माह दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रत्येक नगर निकाय द्वारा नगर की स्ट्रीट लाइट प्रणाली, जिन स्थानों पर विद्युत मीटर (आटो-टाइमर युक्त) लगाया जाना उपयुक्त होगा, का सर्वेक्षण {जिसमें उ. प्र. पावर कारपोरेशन के स्थानीय/नोडल अधिकारी का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है} एक माह के अन्दर कराते हुए चयनित स्थलों की सूची उ. प्र. पावर कारपोरेशन के स्थानीय कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाय। चयनित स्थलों पर उ. प्र. पावर कारपोरेशन द्वारा दो माह के अन्दर विद्युत मीटर (आटो-टाइमर युक्त) लगाया जायेगा। विद्युत मीटर (आटो-टाइमर युक्त) की आपूर्ति पावर कारपोरेशन द्वारा की जायेगी। यदि उक्त कार्य में कोई समस्या है तो समय से अवगत कराये अन्यथा यह माना जायेगा कि कार्य समय से पूर्ण हो जायेगा। यह भी अवगत कराया गया कि उक्त कार्य प्रत्येक दशा में दिसम्बर, 2012 तक पूर्ण होना है अन्यथा भारत सरकार द्वारा उक्त मद में उपलब्ध कराई गई ₹ 700.00 करोड़ की धनराशि ऋण में परिवर्तित हो जायेगी तथा राज्य पर अनावश्यक रूप से व्यय भार पड़ेगा।

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन को अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यूआर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यालय के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

यह भी सुझाव दिया गया कि यदि मीटर में आटो-टाइमर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है तो लाइट के जलने के समय के अनुपालन में सुविधा रहेगी जिसपर परीक्षण कराकर कार्यवाही कराने से अवगत कराया गया। यह भी निर्दश दिये गये कि दिन के समय किसी स्थान पर स्ट्रीट लाइट्स जलते रहना सम्बंधित स्थिति का शिथिलता का परिचायक होगा एवं उन पर क्षतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त धनराशि की पेनाल्टी लगायी जाय।

अन्त में बैठक उपर्युक्तानुसार विचार विमर्श एवं निर्णयोपरान्त सधन्यवाद समाप्त हुई।

संलग्नकः—यथोक्त।

( प्रवीर कुमार )  
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
नगर विकास विभाग अनुभाग—5  
संख्या—2399 / नौ—5—2012—127सा / 2012  
लखनऊ: दिनांक 10 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को रूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग,
2. निजी सचिव, चेयरमैन—कम—मैनेजिंग डायरेक्टर, उ.प्र. पावर कारपोरेशन, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
4. निदेशक / एस.एल.एन.ए., स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, 6 राण प्रताप मार्ग, लखनऊ।
6. निदेशक, सी. एण्ड डी. एस., उ.प्र. जल निगम, टी.सी.—38, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
8. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
9. टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, स्थानीय निकाय, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

PMU/1011/276(37)/12 • दिनांक 20/07/12 ( श्रीप्रकाश सिंह )  
विशेष सचिव।

प्रतिलिपि सभष्ट विशेषज्ञ PMU/010 औ आज्ञा ईलू पुष्टि

MIS इव्वे Wanshukh/pt डोलेजान औ अवलोकन वराने  
आमंत्रण विभाग

कृष्णगढ़ अमरपुरा

प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.2012 को सम्पन्न जे.एन.एन.यूआर.एम. कार्यक्रम के यूआईजी कार्यालय के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

जे.एन.एन.यूआर.एम. कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत व अपूर्ण योजनाओं को निर्धारित तिथि तक पूर्ण किये जाने हेतु कार्य योजना

1. कार्यांशों ..... (यहाँ यूआईजी, अथवा यूआईडी.एस.एन.एम.टी. लिखा जाय)

2. कार्यदायी विभाग / कार्यालय .....

### 3. कार्य योजना

#### 3.1. भौतिक कार्य योजना

क्र.सं.	ऐकटीविटी/योजना का विवरण	ऐकटीविटी/योजना के अन्तर्गत माइलस्टोन का विवरण	माइलस्टोन को प्राप्त करने की लक्ष्य/तिथि	अस्फुक्ति
1	2	3	4	5

#### 3.2. वित्तीय कार्य योजना

(घनराशि रु. करोड़ में)

क्र. सं	ऐकटीविटी/योजना का नाम	योजना का स्वीकृत लागत	योजना की स्वीकृत लागत के सापेक्ष			30.6.2012 तक अवमुक्त			अस्फुक्ति
			केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	केन्द्रांश	राज्यांश	निकाय अंश	

(

)

(

)

मुख्य अभियन्ता

नगर आयुक्त / अधिशासी अधिकारी

[कार्यदायी संस्था के]

- "माइलस्टोन" अर्थात् कार्य (आइटम आफ वर्क)
- घनराशि सेकेण्ड डेसीमल प्लेस तक अंकित किया जाय।